

ORDEN

#31

REVISION

1

CLIENTE

WITTUR S.A.

FECHA

11/08/2026

REFERENCIA / OBRA

-

ORIGEN

C.58

SIGLA

SOI

RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A633I1GD39MRL	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Paradas	5
Motor / tension	MRL / INVT GD390L / 14.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380	Potencia	7 HP
Corriente	14.00 a	Contactores	18 a
Termicos	Incluidos segun configuracion	Puerta cabina	Automática vf/electr.
Puertas piso	Todas automáticas	Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales tecnicos		Contactor de potencial o corte fza motriz 18 amp / adic puerta automatica de VF / rescate por apertura de freno con UPS 0,8 kva	

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
6	☐	Imán corto 10 cm
10	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Fecha: 11/08/2026

Pedido: #31

Tipo Control	A6300V4 A633I1GD39MRL
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Paradas	5
Tipo y tension de motor	MRL / INVT GD390L / 14.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	7 HP
Corriente nominal	14.00 a
Contactores	18 a
Puerta de cabina	Automática vf/electr.
Puertas de piso	Todas automáticas
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Contactor de potencial o corte fza motriz 18 amp / adic puerta automatica de VF / rescate por apertura de freno con UPS 0,8 kva

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado _____ _____
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado _____ _____
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado _____ _____
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado _____ _____

Responsable comercial: Fernando

Fecha cierre: ____/____/____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 11/08/2026

Pedido: #31

Empresa: WITTUR S.A. (SOI)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A633I1GD39MRL**Numero de ascensores:** 1 individual**Maniobra:** SD**Paradas:** 5**Tipo y tension de motor:** MRL / INVT GD390L / 14.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380**Potencia:** 7 HP**Corriente nominal:** 14.00 a**Contactores:** 18 a**Puerta cabina:** Automática vf/electr.**Puertas pisos:** Todas automáticas**Termicos:** Incluidos segun configuracion**Servicios:** Según pedido confirmado**Observaciones:****Chapa Base:****Gabinete:**

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 11/08/2026

Pedido: #31

Empresa: WITTUR S.A. (SOI)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A633I1GD39MRL**Numero de ascensores:** 1 individual**Maniobra:** SD**Paradas:** 5**Tipo y tension de motor:** MRL / INVT GD390L / 14.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380**Potencia:** 7 HP**Corriente nominal:** 14.00 a**Contactores:** 18 a**Puerta cabina:** Automática vf/electr.**Puertas pisos:** Todas automáticas**Termicos:** Incluidos segun configuracion**Servicios:** Según pedido confirmado**Observaciones:****Chapa Base:****Gabinete:**