



# ORDEN DE FABRICACION - CONTROLES

PRODUCCION

Hoja 1 de 3 - Datos tecnicos y material de hueco

ORDEN / PEDIDO

#57

REV. 0

CLIENTE

PRESTO SAS ASC

Sigla: PRT

Responsable: Fernando

FECHA

31/08/2026

ORIGEN

Pedido directo

REFERENCIA / OBRA

Colombres 360

## DATOS TECNICOS DEL CONTROL

|                      |                                   |                        |                                                             |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo control         | A6300V4 - A63FI2MD00              | Ascensores             | 1 individual                                                |
| Maniobra             | SD                                | Configuración especial | Normal                                                      |
| Paradas              | Coche 1: 15 paradas - -1, 0 al 13 | Motor / tension        | VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380 |
| Potencia             | 7.5 HP                            | Corriente              | 18.00 a                                                     |
| Contactores          | 18 a                              | Termicos               | Incluidos segun configuracion                               |
| Puerta cabina        | Manual                            | Puertas piso           | Cont.doble                                                  |
| Apertura operadores  | -                                 | Servicios              | Según pedido confirmado                                     |
| Configuración MRL    | -                                 |                        |                                                             |
| Adicionales tecnicos | Sin adicionales tecnicos          |                        |                                                             |

## MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

| Cant. | Verif.                   | Descripcion                          |
|-------|--------------------------|--------------------------------------|
| 26    | <input type="checkbox"/> | Imán corto 10 cm                     |
| 30    | <input type="checkbox"/> | Imán largo 20 cm                     |
| 2     | <input type="checkbox"/> | Cabezal magnético A2140              |
| 1     | <input type="checkbox"/> | Soporte H2142S                       |
| 6     | <input type="checkbox"/> | Límite c/soporte honeywell           |
| 12    | <input type="checkbox"/> | Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites   |
| 12    | <input type="checkbox"/> | Banquito para hueco por imanes       |
| 12    | <input type="checkbox"/> | Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower |
|       | <input type="checkbox"/> |                                      |

### NOTAS

Responsable comercial: Fernando

### ESPECIFICACIONES CONTROLES

Responsable técnico: \_\_\_\_\_ UE: \_\_\_\_\_

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO



Fecha: 31/08/2026

Pedido: #57

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo Control            | A6300V4 A63FI2MD00                                          |
| Numero de ascensores    | 1 individual                                                |
| Maniobra                | SD                                                          |
| Configuracion especial  | Normal                                                      |
| Configuracion MRL       | -                                                           |
| Gabinete MRL            | -                                                           |
| Paradas                 | Coche 1: 15 paradas - -1, 0 al 13                           |
| Tipo y tension de motor | VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380 |
| Potencia del motor      | 7.5 HP                                                      |
| Corriente nominal       | 18.00 a                                                     |
| Contactores             | 18 a                                                        |
| Puerta de cabina        | Manual                                                      |
| Puertas de piso         | Cont.doble                                                  |
| Apertura por operador   | -                                                           |
| Termicos y protecciones | Incluidos segun configuracion                               |
| Servicios               | Según pedido confirmado                                     |
| Adicionales             | -                                                           |

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

| SECTOR                          | EST. | RESPONSABLE                  | NO CONFORMIDADES                                                                                  |
|---------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTACION ELECTRICA         | DE   |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| DOCUMENTACION MECANICA          | DX   |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| SEPARACION DE MATERIALES        | SM   |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| MONTAJE EN CHAPA BASE           | M    |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| CABLEADO                        | C    |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| MONTAJE EN GABINETE             | MX   |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| PRUEBA                          | P    |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |
| Responsable comercial: Fernando |      | Fecha cierre: ____/____/____ |                                                                                                   |
| EMBALAJE                        | T    |                              | <div><input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Observado</div> <div></div> <div></div> |

## OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 31/08/2026

Pedido: #57

Empresa: PRESTO SAS ASC (PRT)

Referencia: Colombres 360

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 15 paradas - -1, 0 al 13

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 7.5 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Apertura operadores: -

Termicos: Incluidos segun configuracion

Observaciones: ~~Servicios:~~ Según pedido confirmado

Chapa Base:

Gabinete:

## OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 31/08/2026

Pedido: #57

Empresa: PRESTO SAS ASC (PRT)

Referencia: Colombres 360

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 15 paradas - -1, 0 al 13

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 7.5 HP

Corriente nominal: 18.00 a

Contactores: 18 a

Puerta cabina: Manual

Puertas pisos: Cont.doble

Apertura operadores: -

Termicos: Incluidos segun configuracion

Observaciones: ~~Servicios:~~ Según pedido confirmado

Chapa Base:

Gabinete: