

ORDEN / PEDIDO

#67

REV. 0

CLIENTE

E.G. ASC

Sigla: EGAS

Responsable: Fernando

FECHA

22/09/2026

ORIGEN

C.122

REFERENCIA / OBRA

Hotel fovea - asc 2

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A63FI4MD00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Configuración especial	Normal
Paradas	Coche 1: 12 paradas - -2, .1. 0. ep. 1 al 8	Motor / tension	VF / INVT GD200L / 32.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia	14 HP	Corriente	32.00 a
Contactores	32 a	Termicos	Incluidos segun configuracion
Puerta cabina	Automática vf/electr.	Puertas piso	Todas automáticas
Apertura operadores	-	Servicios	Según pedido confirmado
Configuración MRL	-		
Adicionales tecnicos	Conexionado bateria triplex / adic puerta automatica de VF		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
20	☐	Imán corto 10 cm
24	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
6	☐	Límite c/soporte honeywell
12	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
12	☐	Banquito para hueco por imanes
12	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

Responsable comercial: Fernando

Responsable técnico: _____ UE: _____

CODIGO PLANO MECANICO

CODIGO PLANO ELECTRICO

Fecha: 22/09/2026

Pedido: #67

Tipo Control	A6300V4 A63FI4MD00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Configuracion especial	Normal
Configuracion MRL	-
Gabinete MRL	-
Paradas	Coche 1: 12 paradas - -2, .1. 0. ep. 1 al 8
Tipo y tension de motor	VF / INVT GD200L / 32.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	14 HP
Corriente nominal	32.00 a
Contactores	32 a
Puerta de cabina	Automática vf/electr.
Puertas de piso	Todas automáticas
Apertura por operador	-
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	Conexionado bateria triplex / adic puerta automatica de VF

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado _____ _____
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado _____ _____
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado _____ _____
Responsable comercial: Fernando		Fecha cierre: ____/____/____	
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado _____ _____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 22/09/2026

Pedido: #67

Empresa: E.G. ASC (EGAS)

Referencia: Hotel foeva - asc 2

Tipo Control: A6300V4 A63FI4MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 12 paradas - -2, .1. 0. ep. 1 al 8

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 32.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 14 HP

Corriente nominal: 32.00 a

Contactores: 32 a

Puerta cabina: Automática vf/electr.

Puertas pisos: Todas automáticas

Apertura operadores: -

Termicos: Incluidos segun configuracion

Observaciones: Según pedido confirmado

Chapa Base:

Gabinete:

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 22/09/2026

Pedido: #67

Empresa: E.G. ASC (EGAS)

Referencia: Hotel foeva - asc 2

Tipo Control: A6300V4 A63FI4MD00

Numero de ascensores: 1 individual

Maniobra: SD

Configuracion especial: Normal

Paradas: Coche 1: 12 paradas - -2, .1. 0. ep. 1 al 8

Tipo y tension de motor: VF / INVT GD200L / 32.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380

Potencia: 14 HP

Corriente nominal: 32.00 a

Contactores: 32 a

Puerta cabina: Automática vf/electr.

Puertas pisos: Todas automáticas

Apertura operadores: -

Termicos: Incluidos segun configuracion

Observaciones: Según pedido confirmado

Chapa Base:

Gabinete: