

COPIA: PRODUCCIÓN

Pedido: #36

Revisión vigente: 1

Fecha de modificación: 18/08/2026 18:37

Cliente: OSCAR PAVANETTO (OPV)

Obra / referencia: -

Modificado por: Fernando

DETALLE DE LA MODIFICACIÓN

SE AGREGA 1 PARADA

Firma Producción

Firma Administración

ORDEN

#36

REVISION

1

CLIENTE

OSCAR PAVANETTO

FECHA

18/08/2026

REFERENCIA / OBRA

-

ORIGEN

C.73

SIGLA

OPV

RESPONSABLE COMERCIAL

Fernando

DATOS TECNICOS DEL CONTROL

Tipo control	A6300V4 - A63FI2MD00	Ascensores	1 individual
Maniobra	SD	Configuración especial	Normal
Paradas	11	Motor / tension	VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia	10 HP	Corriente	18.00 a
Contactores	18 a	Termicos	Incluidos segun configuracion
Puerta cabina	Manual	Puertas piso	Cont.doble
Servicios	Según pedido confirmado		-
Adicionales tecnicos	Sin adicionales tecnicos		

MATERIAL DE HUECO

Imanes y cabezales magnéticos

Cant.	Verif.	Descripcion
18	☐	Imán corto 10 cm
22	☐	Imán largo 20 cm
2	☐	Cabezal magnético A2140
1	☐	Soporte H2142S
6	☐	Límite c/soporte honeywell
12	☐	Tornillo 3/16 x 1 1/4 para límites
12	☐	Banquito para hueco por imanes
12	☐	Tornillo 1 x 1/4 con arandela grower
	☐	

NOTAS

ESPECIFICACIONES CONTROLES

CODIGO PLANO MECANICO

Responsable comercial: Fernando

CODIGO PLANO ELECTRICO

Responsable técnico: _____ UE: _____

Fecha: 18/08/2026

Pedido: #36

Tipo Control	A6300V4 A63FI2MD00
Numero de ascensores	1 individual
Maniobra	SD
Configuracion especial	Normal
Paradas	11
Tipo y tension de motor	VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380
Potencia del motor	10 HP
Corriente nominal	18.00 a
Contactores	18 a
Puerta de cabina	Manual
Puertas de piso	Cont.doble
Termicos y protecciones	Incluidos segun configuracion
Servicios	Según pedido confirmado
Adicionales	-

Observaciones:

Chapa Base:

Gabinete:

SEGUIMIENTO DE PRODUCCION Y NO CONFORMIDADES

SECTOR	EST.	RESPONSABLE	NO CONFORMIDADES
DOCUMENTACION ELECTRICA	DE		☐ OK ☐ Observado _____ _____
DOCUMENTACION MECANICA	DX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
SEPARACION DE MATERIALES	SM		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN CHAPA BASE	M		☐ OK ☐ Observado _____ _____
CABLEADO	C		☐ OK ☐ Observado _____ _____
MONTAJE EN GABINETE	MX		☐ OK ☐ Observado _____ _____
PRUEBA	P		☐ OK ☐ Observado _____ _____
EMBALAJE	T		☐ OK ☐ Observado _____ _____

Responsable comercial: Fernando

Fecha cierre: ____/____/____

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 1

Fecha: 18/08/2026

Pedido: #36

Empresa: OSCAR PAVANETTO (OPV)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00**Numero de ascensores:** 1 individual**Maniobra:** SD**Configuracion especial:** Normal**Paradas:** 11**Tipo y tension de motor:** VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380**Potencia:** 10 HP**Corriente nominal:** 18.00 a**Contactores:** 18 a**Puerta cabina:** Manual**Puertas pisos:** Cont.doble**Termicos:** Incluidos segun configuracion**Servicios:** Según pedido confirmado**Observaciones:****Chapa Base:****Gabinete:**

OBLEA DE PRODUCCION - CONTROL

COPIA 2

Fecha: 18/08/2026

Pedido: #36

Empresa: OSCAR PAVANETTO (OPV)

Referencia:

Tipo Control: A6300V4 A63FI2MD00**Numero de ascensores:** 1 individual**Maniobra:** SD**Configuracion especial:** Normal**Paradas:** 11**Tipo y tension de motor:** VF / INVT GD200L / 18.00 a / sin encoder / 60 m/min / 3X380**Potencia:** 10 HP**Corriente nominal:** 18.00 a**Contactores:** 18 a**Puerta cabina:** Manual**Puertas pisos:** Cont.doble**Termicos:** Incluidos segun configuracion**Servicios:** Según pedido confirmado**Observaciones:****Chapa Base:****Gabinete:**

ORDEN	REVISION	CLIENTE	FECHA
#36	1	OSCAR PAVANETTO	18/08/2026
REFERENCIA / OBRA	-	ORIGEN	C.73
SIGLA	OPV	RESPONSABLE COMERCIAL	Fernando

CONFIGURACION DE SENALIZACION

1 botonera(s) · 11 paradas · modelo A3180 · color rojo · tecla relieve

BOTONERA DE CABINA / SENALIZACION

#	Cant.	Codigo	Descripcion / especificacion	Verif.
1	1	A318M2RGA020UM	Botonera de cabina: botonera de cabina 11P PM, modelo A3180, 24V, 3B, registro rojo, tecla relieve + IP 31MM V5R - electronico.	☐

NOTAS / PREPARACION

CANTIDAD TOTAL DE BULTOS

UBICACION EN DEPOSITO